




PGCPS. PARTICIPAR. DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS



ACADEMIA COLIN L. POWELL


REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, 6:30 P. M.



PRINCE GEORGE'S COUNTY
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS


SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea
está disponible en español.
*Simultaneous interpretation is
available in Spanish.*



SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

INTERPRETING SERVICES



On a computer-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

En una computadora-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."



On a mobile device-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.


En un dispositivo móvil-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



Valoramos su opinión.

- Por favor, escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de Zoom.
- Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en pgcpsblueprintschools.com.



Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y comunidades.

Agenda

- Presentaciones del equipo
- Actualización sobre la construcción
- Actualizaciones del programa escolar y las operaciones
- Actualización sobre el transporte
- Impacto en el tráfico y la comunidad
- Actualización sobre la seguridad y la protección
- Actualización sobre el edificio escolar y la mudanza
- Preguntas y respuestas



Presentaciones del equipo

Escuelas modelo

- **Jason Washington**, *director*
- **José López**, *administrador del proyecto*

Departamento de Servicios de Seguridad y Protección

- **Gary Cunningham**, *director*
- **Joseph Harris**, *supervisor de operaciones del área*

Departamento de Transporte

- **Keba Baldwin**, *director*

PGCPS

- **Dr. K. Fossett**, *director de instrucción*

Departamento de Obras Públicas y Transporte

- **Jahid Russel**, *director, Sección de Estudios de Tráfico, División de Ingeniería y Seguridad de Tráfico*
- **Sean Lewis**, *líder, Unidad de la Guardia Peatonal*

Oficina de Relaciones Comunitarias del Condado

- **Euniesha Davis**, *directora*

Departamento de Policía del Condado de Prince George

- **Capitán K. Benson**, *comandante asistente de operaciones*
- **Mayor Jeffrey Mitchell**, *División de Fort Washington*
- **Capitán David Martini**, *División de Fort Washington*

Presentaciones del equipo

Academia Colin L. Powell



Nina Lattimore
directora



Laneka Allison
subdirectora
K-5



Dra. Reina Guartico
subdirectora
6.º Grado



Aaron Pankey
subdirector
7.º Grado




Keith Creek
defensor de los
derechos del estudiante



John Moore
subdirector
8.º Grado

Actualización sobre la construcción



Actualización sobre la construcción

| Trabajo finalizado | Trabajo en curso | Próximos pasos |
|---|---|---|
| Vaciado de las aceras en Fort Washington Road. | Base y pavimentación final en la cancha de baloncesto. | Pavimentación final en Fort Washington Road, Swan Creek Road y Asbury Drive. |
| Colocación de césped en Swan Creek Road y Fort Washington Road. | Instalación de alféizares y protección de paredes. | Instalación de cielo raso en el nivel 1 del edificio de 4 plantas y en los salones de música y banda. |
| Aceras, bordillos y cunetas, y preparaciones de pavimentación de base para el área de carga y la carretera de acceso este. | Instalación de los gabinetes de almacenamiento en los niveles 1, 2, y 3. | Limpieza final en el nivel 1 y en los niveles 2 y 3 del edificio de 3 plantas. |
| Puesta en marcha de las unidades ubicadas en el techo (RTU). | Pintura final en los niveles 2 y 3. | Instalación de mobiliario, accesorios y equipos en el nivel 1 y en los niveles 2 y 3 del edificio de 3 plantas. |
| Instalación de alféizares en el edificio de 4 plantas. | Instalación del cielo raso en la cocina y conexión final de equipos de cocina. | Sistema de extinción de incendios en la cocina e inspecciones del Departamento de Salud. |
| Vista preliminar de la mecánica, electricidad y fontanería (MEP) y segunda capa de pintura del comedor y centro multimedia. | Limpieza final y encerado del piso en la parte del edificio de la escuela primaria (edificio de 3 plantas). | Instalación de pisos de madera en el estudio de baile. |
| Instalación del cielo raso en los niveles 2, 3 y 4, y en los pasillos del nivel 1. | Instalación de las divisiones del baño y accesorios de aseo. | Pavimentación final en los estacionamientos. |
| Instalación de los casilleros en los niveles 2 y 3. | Instalación de FF&E en los niveles 2, 3 y 4 de la escuela intermedia (edificio de 4 plantas). | |
| Pintura exterior. | Pisos y acabados de madera en los gimnasios, escenario y escaleras de aprendizaje. | |

Actualización sobre la construcción



Casilleros



Cocina

Actualización sobre la construcción



Gimnasio principal



Cielo raso sobre las escaleras de aprendizaje - lado oeste

Programa escolar y operaciones

Programa escolar


- **Matrícula actual:** 984
- **Horario escolar:** 8:00 a. m. - 2:40 p. m. (los estudiantes entran a las 7:45 a. m.)
- **Encuentre información semanal sobre la escuela en:** Facebook, Instagram, & Twitter (The Call Newsletter)
- **Proporción de estudiantes por maestro:** 26:1 (apoyo de paraprofesionales y especialistas)
- **Próximas reuniones de noche de regreso a clases:**
 - Jueves, 21 de septiembre - 6:00 p. m. (Academia Colin Powell) en la Escuela Potomac Landing (tercero a sexto grado)
 - Miércoles, 27 de septiembre - 6:00 p. m. (Academia Colin Powell) en la Escuela Potomac Landing (prekínder a segundo grado)
 - Jueves, 28 de septiembre - 6:00 p. m. (Academia Colin Powell) en la Escuela Isaac Gourdine (sexto a octavo grado)

Operaciones de la escuela:

- **Las clases de los estudiantes de niveles primarios**, así como de las clases especiales (Arte, Música, Educación física) están en la primera planta. Los estudiantes de nivel primario (prekínder - 6.º grado - Escuela Primaria Potomac Landing) no tendrán interacción ni se movilizarán a los pisos 2-4.
- **6.º grado-** segundo piso, **7.º grado-** tercer piso, y **8.º grado-** cuarto piso– **Todas las clases de contenido básico se llevan a cabo en cada piso respectivo.**



Programa escolar y operaciones: **Pase inteligente**



- ✓ See Who's in the Hallway
- ✓ Block Pass Creation
- ✓ Check-in Students as Safe
- ✓ Blast Message to Staff
- ✓ No GPS Location Tracking

Actualización sobre el transporte

Horario del timbre

- 8:00 a. m. - 2:40 p. m.



Autobuses

- 21 autobuses asignados al campus.
- Las rutas de autobús ya están operando en las rutas de la Academia Colin Powell.
- Electrificación: PGCPS ha ordenado 20 autobuses eléctricos y continuará la transición a una flota de autobuses totalmente eléctricos.



SCHOOLPASS

A **RAPTOR** TECHNOLOGIES COMPANY





Carline Automation



Real-time Dismissal Plans



Parent Dismissal Change
App



Driver Authorization



Student Carpool
Management



Roundabout

PROHIBIDO ESTACIONAR

Fort Washington Road

E. Swan Creek Road


Colin Powell Academy

Overflow Parking

PROHIBIDO ESTACIONAR
E. Swan Creek Road

Zonas de no estacionamiento





PROHIBIDO ESTACIONAR

PROHIBIDO ESTACIONAR

PROHIBIDO ESTACIONAR



Roundabout

PROHIBIDO ESTACIONAR

Fort Washington Road

Car Entrance/Exit

E. Swan Creek Road
PROHIBIDO ESTACIONAR


Colin Powell Academy

Bus Entrance/Exit

PROHIBIDO ESTACIONAR
E. Swan Creek Road

Overflow Parking

Buses



A los carros no se les permitirá girar a la izquierda en la salida. Los carros tendrán que pasar por la rotonda para girar a la izquierda en Fort Washington Road.



Roundabout



Actualización sobre la Seguridad y la protección

Oficiales de policía escolar y contratación de personal

- Actualmente no hay un oficial de policía escolar (SRO, por su sigla en inglés) asignado a esta escuela, pero el SRO del área y el oficial de seguridad escolar de horas extras, harán visitas.
- Hemos solicitado dos asistentes de seguridad y protección para esta escuela y supervisaremos las solicitudes de servicio para determinar cualquier necesidad adicional.
- Actualmente, hemos asignado al menos dos miembros del personal de seguridad y protección para escuelas intermedias y de niveles kínder a octavo grado seleccionadas.
- Estamos planeando agregar personal a todas las nuevas escuelas intermedias a medida que entren en funcionamiento.
- Todas las escuelas superiores tienen personal de seguridad y protección asignado.

Cámaras de seguridad

- El Departamento de Seguridad y Protección vigila todas las propiedades y alarmas escolares de PGCPS.
- Tenemos acceso en vivo a todas las transmisiones de las cámaras y acceso directo a las comunicaciones de seguridad pública.
- Por lo general, el mantenimiento de las cámaras y los sistemas de alarma está a cargo del Departamento de Seguridad y Protección. (Esta es una circunstancia especial)

Actualización sobre la Seguridad y la protección

Simulacros y ensayos

- La Ley de Seguridad Escolar del estado de Maryland requiere los simulacros que se enumeran a continuación cada trimestre. Los simulacros del 1 al 4 son componentes de los simulacros en caso de la presencia de un francotirador. Aunque no requerimos simulacros de presencia de francotirador para los estudiantes, el personal de seguridad y protección se asocia con las fuerzas del orden público para practicar y garantizar que estemos al día con las mejores prácticas locales, estatales y federales.
- Simulacros requeridos:
 - Evacuación
 - Refugio en el sitio
 - Evacuación inversa
 - Confinamiento
 - Agacharse, cubrirse y sostenerse
 - Inclemencias del tiempo

Mejoramiento de los Dispositivos de Seguridad

- A medida que evaluamos el equipo de seguridad y protección, determinaremos los próximos pasos y cuáles escuelas adicionales recibirán mejoras.

Actualización sobre el edificio escolar y la mudanza

Áreas y campos de juego públicos

- Todos los campos de juego están abiertos al público y disponibles para su uso fuera del horario escolar.
- Ninguno de los campos de juego tiene luces.
- Los grupos públicos y/o las actividades organizadas no podrán reservar las instalaciones escolares hasta el mes de **mayo**.

Centro de Salud Comunitario


- Hasta la fecha, no hay un proveedor identificado para operar el Centro de Salud Comunitario.
- El proveedor firmará un memorando de entendimiento/acuerdo con el Departamento de Salud del Condado cuando sea seleccionado.

Manejo de la mudanza

- Los preparativos han comenzado con líderes del departamento y pronto comenzarán con el personal existente en la Escuela Primaria Potomac Landing y la Escuela Intermedia Isaac Gourdine.
- Los materiales de enseñanza no esenciales comenzarán a entregarse a principios de noviembre y el grueso de la mudanza ocurrirá 3 días antes de Acción de Gracias.

Preguntas y respuestas

Por favor, escriba todas sus preguntas y comentarios en el área de preguntas y respuestas de Zoom. Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en www.pgcpsblueprintschools.com.



¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación de hoy, visite www.pgcpsblueprintschools.com