




PGCPS . **ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER** . PGCPS



# COLLÈGE DE HYATTSVILLE


RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION | 8 MAI, 19H 00



PRINCE GEORGE'S COUNTY  
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS

## SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea  
está disponible en español.  
*Simultaneous interpretation is  
available in Spanish.*



# SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

## *INTERPRETING SERVICES*



**On a computer**-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

**En una computadora**-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."



**On a mobile device**-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.


**En un dispositivo móvil**-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



## Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur [pgcpsblueprintschools.com](http://pgcpsblueprintschools.com).



## Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés.

Grâce à une approche en trois volets - le programme traditionnel d'amélioration des immobilisations,

les rénovations échelonnées et la première approche de regroupement d'écoles publiques du pays, également connue sous le nom de Blueprint Schools Program - nous sommes sur la bonne voie pour fournir plus de 25 installations scolaires modernisées en seulement 10 ans.



## Agenda

- Présentations des équipes
- Aperçu de la construction
- Mise à jour des opérations
- Questions et réponses



## Présentations des équipes

- **Jason Washington**, *Directeur, Plan directeur des écoles*
- **Arland Knipe**, *Chef de projet, Gilbane Building Co.*
- **Chelsea Beacom**, *Responsable de projet, Gilbane Building Co.*
- **Cheri Vincent**, *Directrice de projet, Brailsford & Dunlavey*
- **Jose Lopez**, *Directeur de projet, Brailsford & Dunlavey*
- **Chanita Stamper**, *Directrice, Collège de Hyattsville*



# Aperçu de la construction





# Aperçu de la construction


Principaux Travaux achevés	Travaux en cours	Étapes suivantes
Les principaux équipements sont installés : RTU, appareillage électrique et générateurs, chaudières, refroidisseurs CVC et ascenseurs.	Installation de plafonds à chicanes, de cloisons sèches et de finitions murales intérieures dans les salles de spectacle et de raccordement aux escaliers d'apprentissage.	Début de l'installation du parquet dans le gymnase.
Les murs intérieurs sont terminés, la peinture et les vitres sont posées.	Installation d'équipements de cuisine.	Début de l'installation des cloisons et des accessoires des toilettes.
Structure de l'escalier d'apprentissage.	Programmation et équilibrage des commandes.	La dépose des dalles de plafond restantes dans les tours des salles de classe doit être achevée et l'installation des grilles de plafond dans les salles de spectacle doit commencer.
Plafonds, éclairage et revêtements de sol en VCT et en céramique dans les zones académiques.	Fermeture des plafonds en dur et installation de dalles dans les vestiaires.	Début des travaux de broyage et de recouvrement sur Oliver Street.
Façade extérieure et auvent d'entrée.	Installation de dispositifs à basse tension et de quincaillerie de porte, vitrage intérieur, et mise en place d'une menuiserie dans les salles de classe.	Début de la mise en place du mobilier extérieur, de l'aménagement paysager et des clôtures à l'ouest et au nord du site.
Terrains de baseball et de softball	Peinture d'accent extérieur, enceinte à bennes à ordures CMU, et installation de panneaux de soffite pour l'auvent de l'entrée.	L'installation des panneaux de signalisation et du mobilier dans la tour des salles de classe doit commencer.
Installation de l'équipement de gym - tableau d'affichage, paniers de basket-ball.	Installation de poteaux d'éclairage sur le site, installation d'un terrain de gazon et de trottoirs à la périphérie du bâtiment	Début de la liste de contrôle de PGCPS pour les salles de classe des niveaux 2, 3 et 4.



# Aperçu de la construction



# Aperçu de la construction



Couloir du 2e étage



Salle de classe du 2e étage




Salle de classe du 1e étage

# Aperçu de la construction




Centre de média



Baffles de raccordement de  
l'escalier d'apprentissage



Salles de spectacle



Gymnase

# Aperçu de la construction



Étangs biologiques



Terrain en gazon



Circuit d'autobus



# Aperçu de la construction





# Aperçu de la construction





# Mise à jour des opérations

## Programmation scolaire

- L'horaire des cloches et la politique en matière d'uniformes resteront les mêmes.
- Les décisions relatives aux programmes supplémentaires seront prises et communiquées par le directeur de l'école à l'approche du début de l'année scolaire.

## Muraliste

- La muraliste du collège de Hyattsville sera Cita Sadeli. Mme Sadeli, qui se fait également appeler MISSCHELOVE, est directrice artistique, muraliste, designer et illustratrice. Elle travaille pour de grandes marques telles qu'Apple et Adobe et est connue pour son approche locale et biographique de la narration.
- Pour en savoir plus sur Mme Sadeli et voir son travail, visitez son site web à l'adresse [brandonjaquezdonahue.com](http://brandonjaquezdonahue.com).

## Projet d'investissement communautaire

- La sélection du projet d'investissement communautaire commencera après le début de l'année scolaire. De plus amples informations seront communiquées prochainement.

# Questions et Réponses

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du projet scolaire à [bit.ly/PGCPSBlueprint](https://bit.ly/PGCPSBlueprint).
- Si vous avez d'autres questions, veuillez les soumettre au moyen du formulaire de questions sur les écoles du plan directeur à [bit.ly/Blueprint-QA](https://bit.ly/Blueprint-QA).



**Merci !**

**Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la présentation d'aujourd'hui, consultez**

**[www.pgcpsblueprintschools.com](http://www.pgcpsblueprintschools.com)**