




PGCPS . **ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER** . PGCPS




# Phyllis E. Williams Immersion Espagnole

RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LE PROJET | 22 avril , 19H00



## SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea  
está disponible en español.  
*Simultaneous interpretation is  
available in Spanish.*



# SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

## *INTERPRETING SERVICES*



**On a computer**-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

**En una computadora**-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."



**On a mobile device**-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.


**En un dispositivo móvil**-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



## Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du projet scolaire à [bit.ly/DCP-PEWSI](https://bit.ly/DCP-PEWSI).



## Notre engagement

PGCPS agit promptement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés.

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration traditionnelle du capital, les rénovations par étapes et la première approche de Conception-Construction-Entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.



## Agenda

- Présentations des équipes
- Examen de la portée du projet
- Calendrier du projet
- Mise à jour Du projet
- Questions et réponses



# Présentations des équipes

## Département des programmes

### d'investissement de PGCPS

- **Dr Charoscar Coleman**, *Directeur des opérations*
- **Jason Washington**, *Surintendant adjoint des services de soutien*
- **Shayla Jackson**, *Directrice*
- **Will Smith**, *Superviseur de la gestion du projet*
- **Ricardo Smith**, *Superviseur fiscal*
- **Rexie Fernando**, *Responsable de projet*

### Arium AE, LLC

- **Scott Walthour**, *Directeur, Ingénieur en mécanique*

## Bureau des transports de PGCPS

- **Keba Baldwin**, *Directeur*

### Fresh Air Concepts, LLC

- **Dave Jenkins**, *Chef de projet*

# Examen de la portée du projet



La rénovation majeure de l'École primaire Phyllis E. Williams. Le projet consiste à remplacer le système CVC du bâtiment, à améliorer la façade du bâtiment, à remplacer les portes et fenêtres extérieures, à remplacer les plafonds, à améliorer l'éclairage et l'électricité, à mettre à jour le système d'alarme incendie, le système de gicleurs et à améliorer l'architecture intérieure.



# Calendrier du projet

<b>Novembre 2022</b>	Planification/Autorisation
<b>Avril - Juillet 2023</b>	Acquisition de l'entrepreneur général
<b>Février 2023</b>	Préparation des locaux transitoires
<b>Juin 2023</b>	Déménager de PEWSI vers l'emplacement transitoire
<b>Sept - Oct 2023</b>	Attribution du contrat
<b>Décembre 2023</b>	Mises en chantier
<b>Novembre 2024</b>	Achèvement substantiel de la Phase 1
<b>Décembre 2024</b>	Délocalisation des élèves de Robert Goddard vers PEWSI
<b>Janvier 2025</b>	Les élèves commencent
<b>Été 2025</b>	Achèvement substantiel de la Phase 2



# Aperçu de la construction

Principaux travaux achevés	Travaux en cours	Prochaines étapes
Installation d'un revêtement de protection sur les sols et les meubles	Installation de la tuyauterie (60 % d'achèvement)	Démolition de la porte extérieure et des fenêtres. Installation d'une nouvelle bouche d'incendie
Démolition et élimination des plafonds existants	Installation de nouveaux tuyaux et d'isolants sur les conduits.	Installation de VAV dans les salles de classe
Démolition des unités de traitement de l'air existantes au Penthouse et de la salle mécanique	Installation de tuyaux d'arrosage dans la plupart des zones, installation des têtes d'arrosage.	Installation des grilles de plafond après inspection des gaines mécaniques.
Démolition de la conduite d'eau chaude existante et enlèvement de la pompe à eau existante	Câblages et commandes électriques	Prolongation des murs pare-fumée dans les couloirs des bâtiments A, B, C, D et E jusqu'à la sous-face du toit.



# Aperçu de la construction



*Couverture protectrice installée*



*Couverture des plastiques sur les livres et les meubles*



# Aperçu de la construction



*Processus d'abattement*



*Abattement en cours*



# Aperçu de la construction



*Démolition des unités de traitement de l'air  
au Penthouse*



*Autre vue de la démolition des centrales  
de traitement d'air*

# Aperçu de la construction



*Chaufferie Suppression de la pompe à piston existante*



*Vue claire de l'unité Penthouse sans l'équipement*



# Aperçu de la construction



*Conduits nouvellement installés aux POD A, B, C et D*



*Conduits nouvellement installés dans d'autres parties du bâtiment*

# Aperçu de la construction



Conduits nouvellement installés dans le couloir



Conduits nouvellement installés dans d'autres parties du bâtiment

# Aperçu de la construction



*VAV livrés actuellement stockés dans la cafétéria, déplacés dans différentes pièces pour l'installation*



*D'autres VAV ont été livrés et seront déplacés dans différentes pièces, prêts à être installés.*

# Aperçu de la construction



*Tuyaux d'arrosage livrés et stockés temporairement au Gymnase*



*Tuyaux d'arrosage nouvellement installés reliant le local technique au reste du bâtiment*

# Aperçu de la construction



*Tuyaux et têtes d'arrosage nouvellement installés au-dessus de la cafétéria*



*Autre vue des tuyaux d'arrosage nouvellement installés au-dessus de la cafétéria*



# Questions et Réponses

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page de Phyllis E. Williams Immersion espagnole [bit.ly/DCP-PEWSI](https://bit.ly/DCP-PEWSI).
- Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez les envoyer à [capital.programs@pgcps.org](mailto:capital.programs@pgcps.org).





**Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la présentation d'aujourd'hui, consultez la page web du projet sur [bit.ly/DCP-PEWSI](https://bit.ly/DCP-PEWSI).**

**Pour recevoir des mises à jour et les actualités de la part du Département, inscrivez-vous sur la liste de diffusion à [bit.ly/DCP-Mailing](https://bit.ly/DCP-Mailing) ou scannez le code QR ci-dessous.**

